

Comune di Capraia e Limite

Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 16 del 06/03/2012

Oggetto LAVORI COMPLEMENTARI 1° FASE ALLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO DI LIMITE SULL'ARNO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di Marzo alle ore 17:30 presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO	Sindaco	Presente
MARTINI ALESSANDRO	Vice Sindaco	Presente
BARTALUCCI EMANUELE	Assessore	Presente
CECCHI MARZIA	Assessore	Presente
OMETTO CLAUDIO	Assessore	Assente
ROSSI LUCA	Assessore	Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE con delibera di G.M. n.144 del 28.11.2006 e' stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia e asilo nidi Limite sull'Arno;

CHE con delibera di G.M. n.22 del 28.02.2007 veniva suddiviso in due stralci funzionali l'intervento di cui sopra e approvato il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale;

CHE con contratto Rep.1.303 del 5.09.2007 detti lavori venivano affidati alla ditta Cosbeton S.r.l. di Roma;

CHE con delibera n.100 del 28.09.2010 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari 1° fase della nuova scuola dell'infanzia e asilo nido di Limite sull'Arno;

CHE con determina n.379 del 11.10.2010 venivano affidati, ai sensi dell'art.57 c.5 del D.Lgs.n.163/2006, i lavori complementari 1° fase alla nuova scuola dell'infanzia e asilo nido di Limite sull'Arno alla ditta Cosbeton S.r.l. per la somma di € 150.709,21 oltre IVA;

CHE con contratto Rep.n.1.525 del 17.12.2010 venivano regolati i rapporti tra il Comune e la ditta Cosbeton S.r.l. per i lavori complementari 1° fase alla nuova scuola dell'infanzia e asilo nido di Limite sull'Arno;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 27.12.2010;

CHE dal certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 7.03.2011 risulta che i lavori sono stati completati nei termini previsti dal contratto e cioe' in data 5.03.2011;

PRESO ATTO:

CHE dal certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. Arch. Fabio Alderotti in data 1.08.2011 si evince che la ditta ha eseguito lavori per complessive € 150.709,21 e che a seguito del pagamento del certificato n.1 (emesso in data 18.01.2011) risulta un credito in favore della ditta Cosbeton S.r.l. pari a € 17.611,71;

CHE il Responsabile dei Servizi Tecnici, preso atto di quanto sopra, ha contestato all'impresa la mancata realizzazione di alcuni interventi e ne ha richiesto l'esecuzione proponendo nel contempo di non procedere alla liquidazione del credito all'impresa;

CHE le lavorazioni di cui sopra erano state tutte dettagliatamente indicate in una nota dal Responsabile dei Servizi Tecnici prot. n.6.997 del 26.07.2011;

CHE il Responsabile dei Servizi Tecnici ha firmato il Certificato di Regolare esecuzione ricordando le modificazioni dell'impresa evidenziate nella sua nota del 26.07.2011 sopra richiamata;

CHE l'impresa Cosbeton S.r.l. ha, conseguentemente, firmato il Certificato di Regolare Esecuzione con riserva, esplicita successivamente con nota del 2.08.2011;

CHE l'impresa Cosbeton S.r.l. non ha effettuato gli interventi e che conseguentemente il Responsabile dei Servizi Tecnici ha fatto eseguire i lavori di pulizia e di sistemazione del resede da una ditta esterna e dai dipendenti comunali;

CHE in data 15.02.2012 si e' svolto un incontro tra il Responsabile dei Servizi Tecnici e il Sig. Paolo Ravagnani in rappresentanza della Cosbeton S.r.l., presente anche la Segretaria Comunale Dott.ssa Paola Anzilotta;

CHE la trattativa si e' conclusa con la disponibilita' della ditta Cosbeton S.r.l. a rinunciare a tutte le riserve formulate e ad accettare le detrazioni richieste dall'ufficio stimate in € 2.872,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che i lavori effettuati agli esterni della scuola erano relativi, per le piu' parti, ad opere di pulizia e di manutenzione che possono essere correttamente imputate a carico dell'Amministrazione Comunale e preso atto della possibilita' di concludere ogni contenzioso in atto con l'impresa, il Responsabile dei Servizi Tecnici ha ritenuto utile e conveniente per l'Amministrazione Comunale chiudere il rapporto con la ditta Cosbeton S.r.l. procedendo all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione liquidando all'impresa Cosbeton S.r.l. la somma di € 15.000,00 dalla stessa accettata con nota del 15.02.2012;

CHE il R.U.P. con nota prot. n.1.617 del 20.02.2012 ha comunicato tale intenzione anche all'Amministrazione Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Fabio Alderotti relativo ai lavori complementari 1° fase per la realizzazione di una scuola per l'infanzia e asilo nido a Limite sull'Arno per un importo di € 150.709,21 senza IVA;
2. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'accordo raggiunto in data 15.02.2012 tutte le riserve formulate dall'impresa Cosbeton S.r.l. sono state ritirate e che il credito netto residuo si e' ridotto da € 17.611,71 oltre IVA a € 15.000,00 oltre IVA;
3. **DI PROCEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva rilasciata dalla Zurich Insurance Company S.A. Polizza n.682A5093 a garanzia delle opere principale e di quelle suddette così come previsto dall'art.4 del contratto Rep.n.1.525 del 17.12.2010;
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 del D.Lgs. n.267/2000;



Comune di Capraia e Limite

Provincia di Firenze

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Ufficio Lavori Pubblici

Proposta N. 2012/6

Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI 1° FASE ALLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO
NIDO DI LIMITE SULL'ARNO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

Tecnico

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 24/02/2012

Responsabile dell' Ufficio Proponente

CIOLI ING. ALBERTO

Contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 24/02/2012

Responsabile del Servizio Finanziario

FRANCINI LORELLA

DELIBERAZIONE N° 16 DEL 06/03/2012

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLA f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **20 MAR. 2012** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n267/2000.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **30 MAR. 2012**

- L'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000
- Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 267/2000
 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall'invio dell'atto)
 - Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _____ del _____
 - Perché confermata con atto di C.C. n. _____ del _____

La presente copia è conforme all' originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Capraia e Limite, li _____

20 MAR. 2012

VISTO:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE