

Comune di Capraia e Limite

Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 43 del 12/04/2011

Oggetto PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA LIMITE SULL'ARNO -
APPROVAZIONE STATO FINALE E COLLAUDO

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:00 presso questa sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO	Sindaco	Presente
MARTINI ALESSANDRO	Vice Sindaco	Presente
BARTALUCCI EMANUELE	Assessore	Presente
CECCHI MARZIA	Assessore	Presente
OMETTO CLAUDIO	Assessore	Presente
ROSSI LUCA	Assessore	Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 144 del 28.11.2006, come modificata dalla Deliberazione G.M. n. 22 del 28.02.2007, mediante le quali è stato a suo tempo approvato il **Progetto Esecutivo** per i **lavori di realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia e asilo nido a Limite sull'Arno – 1° stralcio funzionale, per un ammontare complessivo della spesa pari a € 4.603.595,00 di cui € 3.585.612,90 per lavori a base d'asta** (€ 3.422.068,34 per lavori ed € 163.544,56 oneri per la sicurezza);

RICHIAMATA la Determinazione n. 203 del 18.05.2007, a cura dell'allora Responsabile dell'Ufficio LL.PP.: Geom. Antonio SALVADORI, mediante la quale è stato a suo tempo approvato il Verbale di Gara e aggiudicati in via definitiva i **lavori di realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia e asilo nido a Limite sull'Arno – 1° stralcio funzionale**, alla Ditta **COSBETON SRL**, con sede in Via F. Civinin, 85 – Roma, la quale offriva un importo forfettario di **€ 3.030.656,04** di cui 2.867.111,68 per lavori e 163.544,56 per sicurezza;

RICHIAMATO il Contratto d'Appalto Rep. 1303 del 05.09.2007, registrato a Empoli il 14.09.2007 al n. 802 – vol. 1, con il quale vennero affidati alla Ditta **COSBETON SRL**, con sede in Via F. Civinin, 85 – Roma, i lavori in oggetto, per l'importo contrattuale pari a € 3.030.656,04= comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTE le perizie di variante sottoscritte in data 27.02.2009 per l'importo di complessivi € 97.117,28 approvata con Determinazione n. 105 del 05.03.2009 da parte del RUP Ing. Paolo Lo Iacono e in data 30.12.2009 per l'importo di complessivi € 54.369,93 approvata con Determinazione n. 10 del 08.01.2010 da parte del RUP Ing. Monica Ceccanti, a seguito delle quali **l'importo contrattuale veniva a modificarsi in € 3.182.103,25 di cui oneri per la sicurezza € 172.416,76;**

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 92 del 08.09.2010 con la quale l'Amministrazione riconosceva l'utilità ed indispensabilità dei lavori complementari già eseguiti ai sensi della propria precedente Deliberazione n. 82 del 14.06.2010 e li autorizzava approvando nel contempo l'atto di sottomissione sottoscritto dal D.L. Arch. Fabio Alderotti e dall'impresa Cosbeton Srl in data 27.07.2010, stabilendo di riconoscere all'impresa l'importo complessivo netto di € 118.322,08; **l'importo contrattuale veniva a modificarsi in € 3.286.413,12;**

VISTO lo stato finale dei lavori, redatto in data 20.02.2011, a cura del D.L. Arch. Fabio Alderotti, dal quale risultano lavori eseguiti per un importo complessivo netto di **€ 3.280.714,29** di cui € 3.242.791,56= già corrisposti in corso d'opera, per un credito residuo di € 37.922,72 + IVA al 10%;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente ultimati in data 03/12/2010; le opere accessorie residuali concordate, realizzate nei tempi concessi, sono state accertate dal D.L. in data 01.02.2011;

VISTO il Certificato di Collaudo, redatto dall' Ing. Alberto Cioli, in data 28.03.2011, dal quale risulta che le opere suddette sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità agli atti di progetto, agli atti di variante in corso d'opera sopra richiamate, alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto ed alle indicazioni impartite dalla DD.LL. in corso d'opera;

RICHIAMATO il suddetto Certificato di Collaudo nella parte in cui riconosce all'Impresa:

- 1) 46 nuovi prezzi, concordati con atto di sottomissione del 03.03.2009 e 30.12.2009;
- 2) la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 133 D.Lgs 163/2006 nella misura di € 13.628,91;

- 3) la corresponsione di interessi maturati per il ritardato pagamento dei Sal n. 8 - 9 e 10 nella misura di €. 20.584,28;
- 4) maggiori importi per lavori, materiali a piè d'opera, oneri accessori per trasporto in discarica quantificabili in €. 36.00000;
- 5) maggiori importi per mantenimento cantiere quantificabili in €. 30.000,00;

VISTA la contabilità finale dei lavori, dalla quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti e che si può procedere ad approvare lo stato finale ed il certificato di collaudo;

DATO ATTO che per le ragioni sopra esposte all'impresa appaltatrice deve essere corrisposta la somma totale di €. **149.890,31** iva compresa;

VISTO l'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni;

RESI i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** in €. **3.280.714,29** lo stato finale dei lavori redatto dal D.L., che non si allega al alla presente ma rimane agli atti dell'Ufficio Tecnico,
2. **DI APPROVARE** il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Alberto Cioli, che non si allega al alla presente ma rimane agli atti dell'Ufficio Tecnico,
3. **DI LIQUIDARE** all'Impresa COSBETON SRL di Roma l'importo dovuto pari a €. €. **149.890,31 iva compresa** quale residuo credito per trattenuta a garanzia degli Enti previdenziali ed assicurativi, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 145/2000 effettuato sui SAL.
4. **DI PRECISARE** che la somma dovuta, farà carico al Cap. 9355 (2-04-01-01) residui 502/2006 e 698/2008 ove la somma è disponibile.
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLA f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il _____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n267/2000.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

- L'undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000
- Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 267/2000
 - Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall'invio dell'atto)
 - Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _____ del _____
 - Perché confermata con atto di C.C. n. _____ del _____

La presente copia è conforme all' originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Capraia e Limite, li _____

VISTO: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE